

DODATEK č. 3 ke**Smlouvě o dílo č. S 00 671/2018****Smluvní strany**

Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	Zhotovitel:	TEFCO CZ, a.s. Výškovická 2762/120 700 30 Ostrava-Zábřeh
Příjemce:	Městský obvod Hrabová Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová		
Zastoupen:	Igorem Trávníčkem, starostou	Zastoupen:	Tomášem Crlou, členem představenstva
IČO:	00845451	IČO:	27830314
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)	DIČ:	CZ27830314
Peněžní ústav:	████████████████████	Peněžní ústav:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████	Číslo účtu:	████████████████████

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku**čl. I. Úvodní ustanovení**

- Smluvní strany se v souladu s čl. II, odst. 5 dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. S 00 671/2018 ze dne 9.7.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci zakázky „Zateplení domů Příborská 14 a 17, Ostrava-Hrabová“ z důvodů vzniklých méněprací během realizace zakázky v rozsahu dle **přílohy č. 1 tohoto dodatku**, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222, odst. 4 zákona č. 13/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
- Cena díla se snižuje o cenu méně prací** ve výši 140.496,10 Kč bez DPH, (tj. 6,8 % původní ceny díla).

čl. II. Předmět smlouvy

- Článek **II. Předmět smlouvy**, odst. 1 se doplňuje o následující znění:
„Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce v rozsahu dle **přílohy č. 5 této smlouvy**.“
- Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – Změnový list č. 3, včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3.
- V čl. **IV Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje textem:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
2.023.069,42 Kč bez DPH
303.460,41 Kč DPH

2.326.529,83 Kč vč. DPH

DPH je bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Čl. XVI. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. **4/105.) ze dne 9.1.2019.**
2. Ostatní body a ujednání sml. č. S 00671/2018 se nemění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že shodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. S 00 671/2018 ze dne 9.7.2018, Dodatku č. ze dne 19.11.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 3.12.2018.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740, odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a dodavatel 1 vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3, včetně položkového rozpočtu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Igor Trávníček, starosta

.....
Tomáš Crla, člen představenstva